

Fremdrift på Løren botaniske

Veidekke Entreprenør AS er engasjert av Peter Møllers vei 8-14 AS til å oppføre prosjektet Løren botaniske. Alt i alt regnes det med at prosjektet etter ferdigstilling vil omfatte 377 leiligheter fordelt på 7 bygg, en barnehage med fire avdelinger og 2 eller flere næringsseksjoner.

Alle boligblokkene er nå startet på slik at prosjektet ikke vil få noe større fotavtrykk enn til de to drivhusene, eventuell utebod til barnehagen, etc.

- Hus 1 ble overlevert til beboerne før jul, mens hus 2 vil bli overlevert nå i uke 6 og 7.
- Hus 3 og 4 er i sluttfasen med ferdigstilling av overflatene som maling, parkett og kjøkken, og vil bli overlevert i henholdsvis juni og august 2023.
- I hus 5 har tømmerfasen startet opp og arbeidet med ferdige overflater starter ved påsketider. Overlevering skjer i fjerde kvartal 2023.
- For hus 6 og 7 er vi nå godt inne i en syklus på betongarbeidene som vil bli ferdigstilt hhv. før påske og 17. mai. Deretter starter tømmerfasen og innvendige arbeider opp. Overlevering skjer i andre/tredje kvartal 2024.
 - Barnehagen i mellometasjen i hus 7 blir klar til oppstart august 2024.

For betongarbeidene er det etter hus 6 og 7 kun mindre støttekonstruksjoner igjen, og det vil bli færre lastebiler som kommer til byggeplassen daglig.

Fremover vil det også bygges to mindre drivhus, utomhusområdene blir mer og mer opparbeidet, og vi vil starte opp med infrastruktur i Børsteveien. Det jobbes nå for at oppstart i Børsteveien vil skje sommeren 2023. Se eget skriv fra OBOS om dette.

Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt tredje kvartal 2024, inkludert Børsteveien og den delen av parken som ligger på vår tomt.

